AMELIORATION DES ACCES AU PONT DE TANCARVILLE

Compte rendu de la visite de terrain du Comité de suivi
jeudi 26 juin 2013

Participants

Excusés
- ESTUAIRE SUD - M. Blot

Présents
- DDTM 76/BPE - M. Dardel
- ECOLOGIE POUR LE HAVRE – M. Dumenget
- ECOLOGIE POUR LE HAVRE - Mme Leroy
- ESTUAIRE SUD – M. Delacroix
- GIP SEINE AVAL – M. Fournet
- GPMR – Mme Bertolone
- GROUPEMENT ORNITHOLOGIQUE NORMAND – M. Calais
- MAISON de l'ESTUAIRE – Mme Dutilleul
- PARC NATUREL REGIONAL – M. Bidault
- NGE – M. Ponroy
- NGE – M. Samson-Couterie
- GUINTOLI – M. Tosser
- SEGED – M. Gibier
- KGA – Mme Petit
- CCIH - Mme Grivel
- CCIH – M. Fasquel
- CCIH – M. Dufour
- CCIH - Mme Dalloz
- INGEROP – M. Morel
- FOTOGRAFIC – M. Boulen

Déroulement de la visite

RDV parking de l'accès sud.
Présentation des participants.

Accès sud

M. Fasquel présente l'avancement des travaux et les mesures environnementales mise en place :

- Clôtures de mise en exclos (piquets bois et grillage),
- Conservation des arbres,
- Filets faune et seaux de collecte des amphibiens,
- Déplacement de la végétation à marisques par dalles à l'intérieur de la mise en exclos.

Question posée sur l'assainissement des eaux de voirie.
Les eaux de ruissellement de la voirie sont intégralement collectées et acheminées vers des bassins de tamponnement et de traitement. Les zones mises en exclos ne reçoivent donc pas d'effluents routiers.

Question posée sur le suivi des déplacements.
Des mesures de suivi de la reprise des végétaux après déplacement sont prévues.

Accès nord

Observations et présentation depuis le parking de l'accès nord :

- Clôtures,
- Passage de réseaux le long de la clôture,
- Défrichement,
- Description du phasage des travaux.

Giratoire nord

Pour des raisons de sécurité, la zone du giratoire nord ne sera pas visitée.

Description des actions menées sur cette zone :

- Défrichement,
- Déplacement de l'Ophioglosse commun.

Actuellement en cours sur la zone, dévoiement des réseaux de la CODAH.

Question posée sur les mesures d'accompagnement.
Les dossiers de consultation des entreprises sont en cours de finalisation.
Certaines mesures ont débuté (état des lieux de la qualité des eaux de la Seine et des eaux de la nappe superficielle).